

Übersicht installierte Pumpen:

Nr.	Einbauort	Hersteller/Typ	Fördermenge	Förderhöhe	Leistungsaufnahme	Max. Durchfluß am WMZ m ³ /h
UP1	Solarstation UG	Grundfos UPS 25-80 Stufe 3	2,0 m ³ /h	6,5 m	0,165 kW	1,67
UP2	Entladepumpe Latentspeicher UG	WILO Star-RS 25/6 Stufe 3	3,1 m ³ /h	1,5 m	0,063 kW	2,53
UP3	Ladepumpe WWB Verteiler UG	WILO Stratos 25/1-6	3,4 m ³ /h	3,5 m	0,132 kW	2,58
UP4	Zirkulation WWB	Grundfos Alpha2			0,02 kW	
UP5	FBH - OG Verteiler - UG	WILO Stratos 30/1-6	2,8 m ³ /h	5,0 m	0,085 kW	1,95
UP6	Lüftung Verteiler - UG	WILO Star-RS 25/6 Stufe 2	0,9 m ³ /h	3,4 m	0,063 kW	
UP7	FBH - EG Verteiler - UG	WILO Stratos 30/1-8	4,0 m ³ /h	5,5 m	0,130 kW	3,1
UP8	RLT Anlage - EG	WILO Star-RS 25/2 ClassicStar Stufe 3	0,5 m ³ /h	1,6 m	0,045 kW	0,34
UP9	RLT Anlage - OG	WILO Star-RS 25/2 ClassicStar Stufe 2	0,4 m ³ /h	0,6 m	0,045 kW	
						Kessel 2,3